



Município de Santa Bárbara d'Oeste
Secretaria Municipal de Administração
SESMT – Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho

Santa Bárbara d'Oeste - SP, 28 de Janeiro de 2021.

Ao
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sra. CRISTINA MIYUKI TAMAGAWA
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO

Assunto: Requisição 01/2021 - CMT

Em atendimento, vimos por meio deste prestar esclarecimentos referente ao Processo TC – 3331.989.20-2, o qual trata-se sobre as contas da Prefeitura Municipal, isto é, informar se o prédio onde se encontra instalado o Paço Municipal, possui o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB):

Foi realizado vistoria do Corpo de Bombeiro do Estado de São Paulo no Prédio da Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d'Oeste no dia 14 de Janeiro de 2021 para averiguações quanto as suas instalações prediais, sinalizações de emergências, extintores de incêndio, hidrantes com seus respectivos itens que o compõe, e afins.

O Corpo de Bombeiros emitiu o Relatório de Vistoria de Projeto Técnico solicitando melhorias, portanto, a emissão do AVCB está em andamento.

Vale ressaltar, que os profissionais lotados no Paço Municipal participaram do Treinamento de Brigada de Incêndio conforme exigências da Instrução Técnica nº 17 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo.

Segue documentação para apreciação.

Atenciosamente.

Shayne Cristiane Businari

Shayne Cristiane Businari
Chefe de Divisão do Serviço Especializado em
Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho



CORPO DE BOMBEIROS - PMESP

VIA FÁCIL BOMBEIROS



Solicitações

Consulta

Usuários

Upload de Docs

Apoio ao Usuário

Sair

RELATÓRIO DE VISTORIA DE PROJETO TÉCNICO - PT

Protocolo Vistoria Nº.: 296696-2/2020

Projeto Técnico Nº.: 100919/3545803/2017

Endereço: AVENIDA MONTE CASTELO, 1000

Bairro: PRIMAVERA

Município:

SANTA BARBARA D OESTE

Ocupações: Local para prestação de serviço profissional ou
condução de negócio

15. Saídas de emergência - Acessos:

1 - Há porta de saída de emergência de edificação do Grupo F com capacidade acima de 100 pessoas sem barra antipânico.

17. Escadas - Generalidades:

1 - O piso da escada não é antiderrapante.

24. Guarda-corpos:

1 - Há aberturas superiores a 15 cm de diâmetro nas guardas vazadas.

25. Corrimãos:

1 - Não há corrimão na escada.

40. Iluminação de emergência - Sistema por blocos autônomos:

1 - Não há ponto de teste para o sistema.

42. Sinalização de emergência:

- 1 - A sinalização não foi instalada.
- 2 - A sinalização está incompleta.
- 3 - A sinalização não atende às especificações da IT nº 20/2011.

43. Extintores de incêndio:

- 1 - Os extintores não foram instalados.
- 2 - Há extintor com prazo de validade da carga vencido.

44. Hidrantes e mangotinhos:

1 - Há mangueiras em mau estado de conservação.(vencida)

52. Recipientes transportáveis de GLP com capacidade volumétrica até 13 kg:

1 - Instalar mangueira tramada na conexão do botijão ao forno .

Observações Orientações

1. para fins de Art de controle de material de acabamento e revestimento, anexar no sistema, laudo antichamas para a área de anfiteatro, rádio e outras áreas as quais possuem produtos, como madeira e carpete no solo e parede.
2. documentos pertinentes a IT01/19.

Vistoria COMUNICADA, o interessado pode solicitar nova vistoria junto ao Serviço de Segurança contra Incêndio, assim que as pendências forem sanadas.

Vistoria APROVADA.

VISTORIADA. Aguardando documentação. O interessado deverá entregar a documentação pendente para liberação do AVCB.

quinta-feira, 14 de janeiro de 2021

Acompanhante: SHAYNE CRISTIANE

RG: 422883268

Fone: (19) 99262-7870

Vistoriante: 1. SGT PM RODOLFO SCHUMANN

Nota: Este relatório não contempla toda a legislação pertinente. Na ausência de campo específico, anotar as irregularidades no campo "OBSERVAÇÕES".

"Nós, Policiais Militares, sob a proteção de Deus, estamos comprometidos com a Defesa da Vida, da Integridade Física e da Dignidade da Pessoa Humana".